




NTNU

Kunnskap for en bedre verden



NTNU og Sit Helgasetr

LOSAM MH 16. Desember

Status byggeprosjektet

Statusrapport Helgasetr november 2022

Fremdrift og innflytningsdato

Brukerinvolvering og møter høsten 2022

Økonomi

Kommunikasjon

SB – Statsbygg

TE – Totalentreprenør

Sit – Studentsamskipnaden

IARK - Interiørarkitekt

Status byggeprosjekt Helgasetr august



Prosjektleders kommentar

- Nybygg for helse- og sosialutdanningene og Sit i Elgeseter gate 10 er vedtatt gjennomført som brukerfinansiert prosjekt fra NTNU.
- NTNUs arealer på Øya må ses i sammenheng for en optimal arealutnyttelse av læring- og spesialareale
- NTNU har tatt en beslutning rundt innflyttingstidspunkt. Brev oversendt Statsbygg datert 28.06.2022. Svar fra Statsbygg behandles av eiendom og prosjektledelsen Helgesetr i løpet av november 2022.
- Eiendom følger opp husleieavtale både for fremtidig leie Helgesetr og nåværende avtale Tungasletta.
- Arbeidsgruppemøter - statusmøte og evaluering gjennomført. Rapport under utarbeidelse blir lagt frem for HBG, Prosjektstyret og CU.
- Erfaringsgrunnlag fra prosjektarbeidet i Helgesetr oppdateres fortløpende og tilgjengeliggjøres for kommende prosjekter.
- Prosjektleder og kommunikasjonsansvarlig hos Statsbygg slutter. Det jobbes med å få PL erstattere på plass. Kommunikasjonssjef hos Statsbygg Hege Njaa Aschim ivaretar rollen midlertidig.
- I samarbeid med Sit forbereder vi for månedlige befaringer med studenter og ansatte i 2023.

Brukerinvolvering

- Div. avtaler, gjennomgang v/Eiendom
 - Gevinstrealisering opp mot effektmål fortsetter i samarbeid med instituttene og virkesomhetsstyring.
 - Videre brukermedvirkning vil foregå via månedlige møter med Instituttledergruppen. Avklaringer og viktige saker løftes til HBG og Prosjektstyre.
 - Oversikt over Hovedbrugergruppe og prosjektstyrets møtevirksomhet for for første halvdel 2023 legges ut på prosjektets hjemmeside før nyttår.
- Møteplan for prosjektstyret, hovedbrugergruppe, Losam møter mfl ligger på prosjektets hjemmeside.**
- <http://www.ntnu.no/campusutvikling/elesetergate-10/hvordan>


Aktuelle toppriser og muligheter

Risikoeier prosjekt:

- HGS-066 Teste ut nye tekniske løsninger (Mulighet)
HGS-115 Muligheten for mer kreative læringsformer - bygningsmessig (Mulighet)
Risiko Flytting:
HGSF-09 Sensitiv/konfidensiell informasjon på avveie
HGSF-08 Flytteprosessen går ut over daglig drift mer enn planlagt
HGSF-01 Manglende korttillgang til St.Olavs for studenter

Risikoeier linja:

- HGSF-04 Uklar prosess rundt fordeling av arbeidsplasser



Kommentar fremdrift

- Prosjektet ligger på plan og ferdigstillelsesdato er fortsatt 01.03.2024.
- Tett bygg jan/feb. 2023
- Minikonkurranse AV-utstyr sendt ut 3. oktober 2022. Avtale gjennomgått og inngås desember 2022. Avtalens varighet 2 år.

Fokus i neste periode:

- Synkronisere NTNUs fysiske leveranser mot TEs taktete fremdriftsplan.
- Skiltkonsept for brukerne av Helgasetr.
- Oppstart utarbeidelse flytteplan.
- Grovbudsjett - underlag for kvalitetsjekk av budsjett.
- Oppdatert prosjekttunderlag og besvarelse på AMUs kommentarer fra 2018 og 2021 oversendes AMU/byggarm desember 2022. Videre til Arbeidstilsynet på nyåret 2023

ligger.

Kommentar økonomi -

- Inngått avtale med interørarkitekt for perioden 2022/2023.
- Innkjøpspressur/bestiller for hele perioden 23/24 etterspurt
- Langtidsbudsjett for perioden 2022-2025 levert. Mangler fortsatt 15 mill for 2024. - vurdere konsekvens.
- Grovbudsjett klart innen utløpet av 2022.
- Kartlegging gjenbruk våren 2023.
- LPS og avklaring på budsjettet - prisstigning - viser økte kostnader - håper å kunne ta igjen noe på gjenbruk
- Underforbruk på 2950' mot budsjett per november, grunnet forskjøvet kostnad for IT utstyr. Bestilling IKT v/K.Carlsen blir gjort november 2022 pga av leveringstid på opp til 400 dager på noe utstyr, belastes 2022 og 2023.


Aktive endringsforslag

- Oppgradering av låsesystem for garderober og bokskap. Kostnad for oppgradering til RFID innhentes. (avklare hvem tar en evt kostnad)
- Avklare kostnadsfordeling Backoffice og Inngangsparti trening.
- Gangbru - Avklare grensesnitt mot Fred Kavli bygget. Nye rømningsplaner. Kostnadskonsekvens?

Prosjektplan for flytting under utarbeidelse -



Fremdrift - innflyttingsdato



Prosjektet ligger på plan og ferdigstillelsesdato er fortsatt 01.03.2024.

NTNU overtar 01.04.2024

Tett bygg jan/feb 2023.

Gangbro mot Fred Kavli monteres - Entreprenør vil komme med ny dato for påkobling av gangbro.

Flytteplan legges frem med tidslinje og milepæler februar 2023. Denne planen vil være under utarbeidelse frem til innflytting.

Flytting vil foregå i tidsperioden mai – juli 2024.


Risiko oversikt rundt flytteprosess blir informert om i statusrapport.

Møte for oppdatering og status av Risikosaker gjennomføres vår og høst 2023.

Kommunikasjon rundt flyttplan og risikoer vil komme som intern informasjon fra institutt og fakultet, fra interne gruppemedlemmer i de forskjellige arbeidsgrupper, i løypemeldinger, oppdateringer på prosjektets hjemmeside, samt fra PL i bla LOSAM.

Brukerinnavolving våren 2023

- **Månedtlige møter med instituttlederne:**
- **Hovedbrukergruppemøter:** se prosjektsiden
- **Prosjektstyremøter:** se prosjektsiden
- **Brukerinnvolvering vil i hovedsak foregå via Hovedbrukergruppe, LOSAM, instituttledermøter og særmøter på spesielle områder.**
- **Prosjektet er bedt spesielt om å følge opp brukermedvirkning av verneombud og tillitsvalgte internt hos institutt og fakultet.**
- **Risikoer vil bli fulgt opp med møte vår og høst 2023.**
- **Oversikt over risikoer er nå ferdig og vil bli sendt ut til gruppens deltakere.**
- **Befaring med studenter og ansatte vil bli satt opp jevnlig i løpet av 2023.**



Økonomi



Vi jobber med å få på plass et grovbudsjett for:

- **AV- teknisk utstyr** – minikonkurranse gjennomført. Avtale undertegnes des. 2022. Så og si på budsjett.
- **Inventar** – oversikt ut fra nåværende møbleringsplan – Langt over budsjett. Gjennomgang på gjenbruk, samt kvalitet og type møbel valgt i første omgang.
- **Sanitærutstyr** – underlag ok.
- **Avfallsordninger** – underlag ok.
- **Spesialutstyr** – ok så langt.
- Oversikt over gjenbruk – første halvår-23.

Kommunikasjon

Klima for positiv kommunikasjon om bygget og byggeprosjektet.
Vi har lagt flere utfordringer bak oss og bygget reiser seg.

Åpent hus på Tungasletta 22.november 2022.

Bla. presentasjon av Helgasetr i VR. – Vellykket og vil bli gjennomført på øya også høsten 2023.

Oppdaterte nettsider med bla:

- Arbeidsgrupper og mandater
- Møteintervall for arbeidsgruppene og tidspunkt for møter våren 2023.
- Lenke til nettsiden: <https://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10/hvordan>
- Alle har tilgang til felles mappe på SharePoint for alle arbeidsgrupper.
- Jevnlige løypemelding
- Kommunikasjonsmøte internt NTNU – MH, SU og biblioteket
- Kommunikasjonsmøte eksternt – SB, Sit og NTNU



Losam 16/12/2022


Elg 16 med mer

Rammebetingelser

- Økonomi
 - Gir et noe nedskalert prosjekt
-
- Prosjektet jobber videre med 4 og 5 etg, MH ønsker at 4 etg fristilles

Planløsning 5 etg per 16/12/2022

- Planløsning
- Arbeidsplassene
- Fremover:
 - Gjenbruk
 - Sosiale soner
 - Møterom
 - Risiko og mulighetsanalyse



AMU-byggarm

AMU har følgende krav:

- Belysning må være i tråd med generelle krav i hht. luxtabell fra Lyskultur.
- Det må avklares behov for solskjerming eller tiltak mot refleksjon fra tilstøtende bygg.
- Bruk av teppeflis bør vurderes opp imot for eksempel linoleum med tanke på rengjøringsmetoder og inneklimateproblematikk. Bruk av teppeflis er ikke i tråd med universell utforming og kan føre til helsemessige utfordringer for ansatte og studenter med allergiutfordringer. I tillegg krever teppeflis andre rengjøringsmetoder, som er mer støyende i arealet og er mer belastende for rengjøringspersonell.
- Oppdatert fremdriftsplan for prosjektet må være tilgjengelig for NTNUs enheter som skal flytte inn i bygget, samt til driftspersonell som skal utføre arbeidsoppgaver i bygget når det er ferdigstilt.
- Tiltak mot støy og vibrasjon fra ventilasjonsteknisk rom må vurderes og konkretiseres.

AMU - forts.

- - Dersom Teamsrom(pilot) ikke fungerer som tiltenkt må ny løsning avklares med brukermiljøet. MH-fakultetet må sette en plan for når og hvordan teamsrom skal evalueres.
- - Toalettkapasiteten må følge arbeidsplassforskriften § 3-7
- - Tilgang vareheis må sikres
- - Det bør gjøres en gjennomgang på plan 4 med hensyn til begrensning av persontrafikk i landskap.
- - Antall stillerom/multirom må gjenspeile antall ansatte som har arbeidsplass i arealet. AMU anbefaler maks 5-8 personer per stillerom/multirom.
- - Det må avklares behov for skjerming mot innsyn for kontorarbeidsplasser, møte- og stillerom/multirom for å ivareta konfidensialitet, informasjonssikkerhet og personvern.
- - Det må avklares med driftspersonell om planlagt disponibelt areal samstemmer med behov.

Helgasetr

- Sitter i byggherremøte nå, og her kommer det opp at det nok blir en utsettelse på påkoblingen av gangbrua mot Fred Kavli bygget. Økte kostnader med å gjøre det på denne tiden.
- Fundamentene vil bli støpt. Det er en dialog mellom Backe entreprenør og driftsperson på Fred Kavli (ikke fått navnet enda). Oppdaterer dette i HBG referatet, og du kan kanskje evt si noe om det i LOSAM i morgen.

For MH: Viktig å avklare om dette påvirker undervisning / forskning i forhold til støy og adkomst etc.

Plan for tilkobling av gangbro

Status pr 06.12.2022

Gangbro over til Fred Kavli
- monteres i løpet av februar 2023

Fra byggekamera



 NTNU | Kunnskap for en bedre verden

Fred Kavli bygget

Helgasetr



Nye rømningsplaner for Fred Kavli bygget må utarbeides i samarbeid med NTNU Eiendom

Notat

Til:	Eiendomsavdelingen v/Marian Brandt
Kopi til:	Eiendomsavdelingen, Seksjon for bygningsdrift, Seksjon for teknisk drift, LHVO MH - Bjørn Munkvold, VO - Liv Eggset Falkenberg, MH-fakultetet, LHVO Eiendom - Linda Nervik, Studenttinget
Fra:	Arbeidsmiljøutvalget

Signatur:

Elgeseter gate 16 - Flytting av MH-administrasjon til nytt innleid areal.

AMUs byggearm har på vegne av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) behandlet følgende byggesak: «Elgeseter gate 16 - Flytting av MH-administrasjon til nytt innleid areal», og gitt følgende uttalelse:

Elgeseter gate 16, også kalt Medisinsenteret, er et nytt bygg der byggherren er Elgeseter gate 16 AS. Medisinsenteret har 6 plan over bakken og ett plan under bakkenivå. Underetasjen vil primært inneholde areal for bil og sykkelparkering, samt garderobefasiliteter. Plan 1 er rettet mot publikum, mens plan 2-6 er kontorareal. Bygget er planlagt innflyttingsklart høsten 2024.

NTNU skal leie areal i Medisinbygget. Det er administrasjonen til Fakultet for medisin og helse (stab, HR, forskning, økonomi og studie) som skal ha kontorareal i plan 5. Det er ikke avklart hvem som skal inn i plan 4. Det er nedsatt arbeidsgrupper der ansatte fra MH er representert, og deltakerne i gruppen har vært på befaring på referanseprosjektet Trondheimsporten 2.

Planlagt materialbruk i kontorarealet er teppeflis på golv, gipsvegger og systemhimling. Belysningsplanen er ikke ferdig utarbeidet, men skal ifølge prosjektleder tilpasses møbleringsplanen. Det ble i møtet med prosjektet diskutert bruk av teppeflis versus linoleum.

Kontorarealene i plan 4 og plan 5 består av åpne arbeidsareal og noen kontorer. Det er planlagt ulike multirom på begge plan, som Teamsrom og møterom med ulik størrelse. Teamsrommene er tenkt som rom for digitale møter med hodetelefoner og plassene skal ikke være bookbare. Dette er et pilotprosjekt, og rommene kan gjøres om til møterom hvis løsningen ikke fungerer som tiltenkt. For plan 5 er det i tillegg planlagt stillerom. Multirom med plass til inntil 6 personer kan også brukes som stillerom og disse vil ikke være bookbare.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon
HMS-avdelingen	E-post:	HMS-avdelingen	+ 47 73 59 80 24
7491 Trondheim	frøde.vagen@ntnu.no	Høgskoleringen 6	Telefaks
	http://www.ntnu.no/adm/hms/organisering/amu	Gløshaugen	+ 47 73 59 80 10 Tlf:
+ 47			

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

I møbleringsplanen er det tegnet inn sosiale soner i åpne landskap. Skjerming av støy inn mot landskapene skal ivaretas ved å bruke møbler med støydempende egenskaper. Belysningsplan tilpasses møbleringsplan. Møbleringsplan er ikke ferdig.

Både plan 4 og plan 5 har to ventilasjonstekniske rom som er i umiddelbar nærhet til arbeidsplasser. Hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre støy og vibrasjoner mellom ventilasjonsteknisk rom og nærliggende areal, er ikke avklart.

Det er oppgitt at toalettdekningen på plan 4 og plan 5 skal være tilfredsstillende i forhold til antall arbeidsplasser. Toalettene er kjønnsdelte.

Det er planlagt dørautomatikk ved inngangsdør til begge plan.

Det er oppgitt at UU er i henhold til TEK17.

Tilgjengelig dokumentasjon:

Branntegning – RIBr-TEG-004-Rev03 (datert 02.02.2022)

Branntegning – RIBr-TEG-005-Rev02 (datert 02.02.2022)

Plantegninger for plan 4 og plan 5 (datert 12.08.2022)

Dokumentasjon av inneklima ved søknad til Arbeidstilsynet (datert 21.01.2022).

Presentasjon av Medisinsenteret

Krav og funksjonsbeskrivelse 360 – Luftbehandlingsanlegg og 370 Komfortkjøling

Informasjon fremkommet i møte 28.09.22

Informasjon fremkommet i e-post 14.09.22

AMU har følgende krav:

- Belysning må være i tråd med generelle krav i hht. luxtabell fra Lyskultur.
- Det må avklares behov for solskjerming eller tiltak mot refleksjon fra tilstøtende bygg.
- Bruk av teppeflis bør vurderes opp imot for eksempel linoleum med tanke på rengjøringsmetoder og inneklimaproblematikk. Bruk av teppeflis er ikke i tråd med universell utforming og kan føre til helsemessige utfordringer for ansatte og studenter med allergiutfordringer. I tillegg krever teppeflis andre rengjøringsmetoder, som er mer støyende i arealet og er mer belastende for rengjøringspersonell.
- Oppdatert fremdriftsplan for prosjektet må være tilgjengelig for NTNUs enheter som skal flytte inn i bygget, samt til driftspersonell som skal utføre arbeidsoppgaver i bygget når det er ferdigstilt.
- Tiltak mot støy og vibrasjon fra ventilasjonsteknisk rom må vurderes og konkretiseres.
- Dersom Teamsrom(pilot) ikke fungerer som tiltenkt må ny løsning avklares med brukermiljøet. MH-fakultetet må sette en plan for når og hvordan teamsrom skal evalueres.
- Toalettkapasiteten må følge arbeidsplassforskriften § 3-7
- Tilgang vareheis må sikres

-
- Det bør gjøres en gjennomgang på plan 4 med hensyn til begrensning av persontrafikk i landskap.
 - Antall stillerom/multirom må gjenspeile antall ansatte som har arbeidsplass i arealet. AMU anbefaler maks 5-8 personer per stillerom/multirom.
 - Det må avklares behov for skjerming mot innsyn for kontorarbeidsplasser, møte- og stillerom/multirom for å ivareta konfidensialitet, informasjonssikkerhet og personvern.
 - Det må avklares med driftspersonell om planlagt disponibelt areal samstemmer med behov.



Kunnskap for en bedre verden

Økonomisk status MH-fakultetet



Statens økonomireglement

§ 4 Grunnleggende styringsprinsipper

Alle virksomheter skal:

- a) fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av **disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet**
- b) Sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd
- c) Sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag

Statens økonomireglement

§ 9 Planlegging, gjennomføring og oppfølging

Alle virksomheter skal innenfor sitt ansvarsområde sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte. For å sikre dette skal virksomhetene:

- a) planlegge med både **ettårig og flerårig perspektiv**
- b) gjennomføre fastsatte planer
- c) rapportere om måloppnåelse og resultater internt og til overordnet myndighet

Finansiering av sektoren

Rammefinansieringen gir institusjonene et strategisk handlingsrom ved at institusjonene selv har ansvar for å prioritere aktiviteter og områder de vil satse på for å medvirke til å nå sektormålene og egne virksomhetsmål.

Fakultetsstyrets mandat

Fra Styringsreglementet 3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat:


Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og **overordnede nivås beslutninger**. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

- Strategi
- Årsplaner og handlingsplaner
- Strategiske personalplaner
- Intern fordeling av bevilgning og budsjett
- Forskningssatsinger og forskningsprofil
- Studieprogram
- Studiekvalitet
- Virksomhet- og økonomirapportering
- Intern organisering
- Saker av prinsipiell betydning

Prognosearbeid ved MH-fakultetet


1. Realismevurdere prognosen med formål å avdekke permanente avvik.
2. Hvilke tiltak er vurdert ift avvik på:
 - a. Lønnskostnader som har permanente avvik
 - b. Endringer i investering
 - c. Endringer i samspillsøkonomien med den ekstern finansierte aktiviteten (BOA)
3. Status på RSO prosjekter særskilt
4. Risikovurdering av aktivitetsnivået som ligger til grunn for budsjett og prognose

Prognose RD



	Budsjett 2022	Årsprognose 2022
IB	93 099	93 099
Inntekt	1 126 679	1 121 213
Kostnad	- 1 157 560	- 1 155 008
Resultat	- 30 881	33 794
UB	62 218	59 304

Prognose RSO



	Budsjett 2022	Årsprognose 2022
IB	14 698	14 698
Resultat	- 260	- 3 328
Inntekt	113 263	118 917
Kostnad	- 113 523	- 122 245
UB	14 438	11 370





Kunnskap for en bedre verden


Planleggingsbudsjett 2023 og langtidsperioden 2024 -2032




Utvikling inntekter




Utvikling lønnskostnader av bevilgning





Uvikling MH-fakultetet i LTB



Bestilling fra rektor for budsjett 2023

Om årsbudsjett 2023 og LTB «Planlagt UB i 2023 må ses i sammenheng med LTB og søkes balansert på et nivå som ivaretar enhetenes evne til å håndtere økonomisk risiko»

Diskusjonpunkter tiltak

- Fakultetet vil sammen med instituttene kartlegge utfordringer og mulige løsninger kort og lang sikt.
 - Særsilt fokus på
 - Bemanningsutvikling
 - Eksternfinansiert aktivitet
- Fakultetet skal jobbe for å skape et solid handlingsrom for fremtiden som tåler økonomiske svingninger.
- Fakultetet skal jobbe for at arealutviklingen på Campus Øya bidrar til å underbygge den vedtatte strategiske utviklingsplanen



Kunnskap for en bedre verden

LOSAM –

Er vi klare for BOTT
ØL?



16 dager
igjen

Meg som ansatt uten noen spesiell rolle i nytt system

Opplæring som ansatt er nå lagt ut

DFØ-introduksjonskurs

Føring av arbeidstid:

Registrering av arbeidstid gjøres på de klokkeslettene som du starter og slutter arbeidsdagen. Dette gjelder teknisk/administrativt ansatte som er på flekstidsavtalen i staten.

Er du i tvil om du skal føre arbeidstid bør du sjekke dette med din leder.

Prosjekttimer:

Føring av prosjekttimer sikrer fordeling av kostnader mot rett budsjett. Det kan gjelde for alle ansatte uavhengig av arbeidsavtale. Prosjekttimer føres kun på antall timer/minutt, ikke klokkeslett.

Er du i tvil om du skal føre prosjekttimer bør du sjekke dette med din leder.

Viktig å vite:

- Kjernetid er fra kl. 09:00-14:30.
- Ytre arbeidstid er fra kl. 06:00-09:00 og 14:30-21:00.
 - Det vil si at du ikke får godskrevet tilstedetid før kl. 06:00 og etter kl. 21:00.
- Fleksitid kan opparbeides:
 - hverdager kl. 06:00-21:00 (inntil 12 timer)
 - lørdager kl. 07:00-18:00 (inntil 5 timer)
 - søndager og helligdager kan en ikke opparbeide fleksitid
- Fleksitid avregnes årlig
 - over 50 timer strykes ved avregningstidspunkt.
 - Mer enn minus 10 timer skal trekkes i lønn ved avregningstidspunkt
 - Avregningstidspunktet pleier vanligvis å være ved årsslutt

Nytt system – ny måte å føre tilstedeværelse på

Tilstede 09:30 - 15:00

Denne føringen gir ikke fratrekk på avspasering fleksitidskvote, men generer varsel til leder om ulegitimert fravær.

Årsaken er at en må føre timer (tilstede eller fraværende) i kjernetiden som er mellom kl 09:00 - 14:30

Avspasering 08:00 - 09:30

Tilstede 09:30 - 15:45

Denne føringen gir en halv dag fratrekk på avspasering fleksitidskvote.

Du trekkes 1,5 timer på fleksisaldoen.

Avspasering 08:00 - 12:00

Tilstede 12:00 - 15:45

Denne føringen gir en hel dag fratrekk på avspasering fleksitidskvote.

På jobb hele dagen:

- Tilstede 08:00-15:45

Lege midt på dagen:

- Tilstede 08:00-10:00
- Lege/tannlege 10:00-12:00
- Tilstede 12:00-15:45

Her får du godskrevet 7 timer og 45 minutter tilstedetid da lege/tannlege inkluderes i tilstedetid.

Syk del av dag:

- Tilstede 07:00-12:00
- Syk del av dag 12:00-15:45

Selv om det er ført 8 timer og 45 minutter denne dagen får du kun godskrevet 7 timer og 45 minutter tilstedetid. Årsaken er at en ikke kan opparbeide fleksitid når en har syk del av dag.

Beredskapsgruppe i forbindelse med innføring BOTT ØL

Fakultetet rigger seg med beredskapsgruppe bestående av:



Marianne Storset
Hanna Sundli
Kamilla Korsnes
Henning Boganæs
Roy Ove Rinnan
Hanne Stene Snerting
Børre Flovik
Ingfrid Albrethson
Torill Foss Lundgren
Grete Elverum
Ellen Fjellheim Opland
Tor Christian Sletner
Ingvild N. Fuglem



Kunnskap for en bedre verden

Fakultetsstyret MH 14.12. 2022

Dekanens orientering



ÅRSKAVALKADE 2022





NTNU



© Marian Kamensky



Samarbeidsavtale med HMR om regional medisindanning

20 studieplasser
Første opptak H-2022
Oppstart H-2023
Fra 2. studieår i HMR



Dekan Siri Forsmo og administrerende direktør Øyvind Bakke signerer avtale om desentralisert legeutdanning i Ålesund. Foto: Tone Molnes

Avtale om desentralisert legeutdanning i Ålesund er signert

UA

Start Nyheter Ytring Meny

Signerte avtale om ny regional medisindanning i Ålesund

- Er vi klar over hvor stor begivenhet dette er? Det vil stå i historiebøkene, sa Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge før samarbeidsavtalen ble signert.



HELSE MIDT-NORGE

Forside > Nyheter > 2022 > Signerer avtale om legeutdanning i Møre og Romsdal

Signerer avtale om legeutdanning i Møre og Romsdal

Fredag 21. januar inngår NTNU ein avtale med Helse Møre og Romsdal om å etablere eit desentralisert studieopplegg for utdanning av legar i fylket frå base i Ålesund.

Av: Helse Møre og Romsdal HF / Publisert 20.01.2022



Sumnørsposten Nyheter Næringsliv Sport Kultur Meninger E-avis Folk Pod Reportasje

Nyheter

Etablerer legestudium i Ålesund



Ålesund er svært viktig. Siri Forsmo, dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og Øyvind Bakke, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. FOTO: PER ØVLE STIG

Dagens Medisin Nyheter DMTV Debatt Pharma DM Arena Om oss



NYTT TILBUD: Medisinstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, som leder utdanningen i Ålesund.

Oppretter desentralisert legeutdanning i Møre og Romsdal

Om halvannet år ønskes de 20 første medisinstudentene velkommen til å ta deler av utdanningen i Ålesund.



Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning

Tobias Slørdahl ved Institutt for klinisk og molekylær medisin har vært initiativtaker og sterk pådriver for revidering av eksamensinnhold og eksamensform på medisinstudiet ved NTNU. Han har stor forskningsaktivitet innen medisinsk utdanningsforskning hvor han også inkluderer studenter som medforskere.

Prisen er på 500 000 NOK



«Disputasopprøret»



Protesterer mot digital disputas

Et 50-talls leger og forskere ved St. Olavs Hospital og MH-fakultetet ved NTNU går ut mot vedtaket om digital disputas ut semesteret i et åpent

Opprør mot digitale disputaser: – Ingen vil feire bryllupet sitt på Teams

Disputasen skulle være en festdag med slekt, venner og kolleger i salen. Fortsatt må mange sitte i enerom og snakke til en svart skjerm.

Disputasopprøret på NTNU Nå svarer ledelsen

Digitale disputaser har skapt opprør på Fakultet for medisin og helsevitenskap. Nå endrer fakultetet disputasreglene.



Khrono

Nyheter Debatt Student +

Medisinsk opprop mot hel-digitale disputaser

NTNU- og St. Olav-ansatte ber Fakultet for medisin og helsevitenskap om å åpne for fysiske disputaser. Smittevern kan ikke lenger brukes som et argument for digital løsning, mener de.



Søkertall 2022

Nedgang i søkertall **nasjonalt**

2021 – 2022: -13,8%

2019 – 2022: -4,7%

Nedgang i søkertall **NTNU**

2021 – 2022: -8,5%

2019 – 2022: -0,7%

Nedgang i søkertall **helsefag**

Nasjonalt: -16,6%

NTNU: -12,6%

Nedgang for alle helsefag ved MH unntatt medisin

Sykepleie: -21,3%

Medisin: +34%

Desentral medisinutdanning


Ålesund: 312 førstevalg

Levanger: 295 førstevalg

5 av de 10 mest søkte 2-årige
masterprogram ved NTNU er
helsefag ved MH

Utviklingsplan 2022 - 2025

Vedtatt av Fakultetsstyret 12. mai 2022



Alle fakultets aktiviteter skal bidra til vår visjon om
«Helse for en bedre verden».

Kompletterende utdanning for sykepleiere

– For sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS



FOTO: COLOURBOX

Studiestart 2022

Digitalt oppstartsmøte torsdag 18. august

Studiestart mandag 5. september

Er du sykepleier med utdanning fra land utenfor EU/EØS og mangler norsk autorisasjon?

Nå har du mulighet til å komplettere din utdanning. Etter å ha fullført utdanningen kan du søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier.

FAKTA

Studiepoeng: 60

Undervisningsform:
Deltidsstudium med
samlinger i Trondheim

Søknadsfrist: 20. april 2022

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra
NTNU VIDERE gir
deg oppdatert
informasjon om
videreutdanning og
deltidsstudier.



Meld deg på nyhetsbrev

Internasjonalt samarbeid

Besøk ved Linköping Universitet i august 2022. Mål om å revitalisere kontakten og diskutere mulighetene for samarbeid innen utdanning og forskning. Temaer som blant annet bærekraftig student, utviklingsprogram for stipendiater og mobilitet var på agendaen.



Norsk senter for hodepineforskning

Åpnet 1. september 2022.

Forskningscenter for klinisk
behandling – FKB.

Finansiert av Forskningsrådet:
128 mill. NOK.

Ledet av **Erling Tronvik**,
professor ved Institutt for
nevromedisin og
bevegelsesvitenskap og overlege i
nevrologi ved St. Olavs hospital.





Tre på rad for Moser

Gratulerer til professor **May-Britt Moser** og forskningsmiljøet på Kavli Institute for Systems Neuroscience som er tildelt et nytt Senter for Fremragende Forskning (SFF). Dette er tredje SFF til Kavliinstituttet!

Centre for Algorithms in the Cortex (CAC) har som formål å avdekke algoritmene som hjernebarken bruker for kognitive funksjoner.

Tildelingen innebærer grunnfinansiering fra Forskningsrådet på 15,5 mill. årlig i 10 år.

Senter for psykisk helse (2028)




Psykologer vil ikke flytte inn i Senter for psykisk helse

Byggeprosjekter på Øya

Helgasetr (2024)

Elgesetergt. 16 (2024)



Clinical Academic Group - CAG

UNICAN CAG skal forske, utvikle og implementere digital patologi for bedre kreftdiagnostikk og -behandling.

Førsteamanuensene **Marit Valla** ved IKOM / St. Olavs hospital og **Hanne Sorger** ved ISB / Sykehuset Levanger, leder CAG-en.

Til deg som deltok i HUNT4:

Vi vil svært gjerne
ha deg med
i HUNT COVID



Undersøkelsen vil bli gjennomført i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler. Hvis du er i karantene, har pågående koronavirusinfeksjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon i dagene før eller samme dag som du er tildelt time, skal du ikke møte.

Du som deltok i HUNT4 (2017-2019) inviteres til å delta i HUNT COVID.

Dette er en begrenset, men svært viktig helseundersøkelse som vil gi oss en unik mulighet til å undersøke hvordan COVID19-pandemien, med nedstengning og innføring av strenge lokale og nasjonale smitteverntiltak, har påvirket oss. Vi vil også se på effekten av vaksinen ved analyse av blodprøver.

HUNT COVID inviterer deg til å:

- Fylle ut et spørreskjema
- Møte på en feltstasjon i din kommune for å ta en blodprøve

Feltstasjonen er på Høylandet 5. til 12. desember

Feltstasjonen er på Høylandet Sykeheim, inngang kantine, merket med oransje HUNT-flagg.

Åpningstider:

- Mandag 5. desember: 13:00-17:20
- Tirsdag 6. og onsdag 7. desember: 08:10-17:20
- Torsdag 8. desember: 08:10-14:50
- Mandag 12. desember er siste dag på Høylandet: 09:00- 15:00

Det er pause fra 11:30 til 12:00 alle dager. Du trenger ikke å avbestille tildelt time.

Feltstasjonen er på Overhalla fra 14. desember 2022 til 9. januar 2023

Feltstasjonen er i Overhalla rådhus, 2.etasje, Svalivegen 2.

Åpningstider for blodprøvetaking:

2022

Onsdag 14. desember: 12:00-17:20
Torsdag 15. desember: 08:00-14:50
Mandag 19. desember: 09:00- 17:20
Tirsdag 20. desember: 08:00-17:20
Onsdag 21. desember: 08:00- 15:50.

2023

Mandag 2. januar: 09:00-17:20
Tirsdag og onsdag 3.-4. januar: 08:00- 17:20.
Torsdag 5. januar: 08:00- 14:50
Mandag 9. januar er siste dag i Overhalla: 09:00- 15:00

Det er pause fra 11:30 til 12:00 alle dager. Du trenger ikke å avbestille tildelt time.

Velkommen!

- ➔ Hvor er neste stopp for feltstasjonen?
- ➔ Hvor har feltstasjonen vært?
- ➔ Om spørreundersøkelsen
- ➔ Deltakelse på feltstasjonen
- ➔ Tilbakemelding på blodprøven

ERC Starting Grant til Trine Moholdt

Trine Moholdt ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har fått tildelt ERC Starting Grant på ca. 19 millioner kroner for å forske på trening og morsmelk.



Mestpubliserende ved MH

Professor i medisinsk filosofi ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, **Bjørn Hofmann**, er blant forskerne som publiserer mest i Norge.

Ved NTNU er Hofmann nr. 2 og nasjonalt nr. 10 målt i antall publkasjonspoeng i 2021, med totalt 28,56 poeng.

Publikasjonspoeng

- Forfatterandel
- Nivå 1 (x1) eller Nivå 2 (x 3)
- Internasjonalt samarbeid (x 1,3)



MEDISINUTDANNING

Strid om medisinnutdanning også i øst

NTNU og Universitetet i Oslo er uenige om både medisinnutdanning og sykehusplassering i Innlandet.



NTNUS STYREMØTE

Fakultetene ville ha 382 nye studieplasser, rektor ber KD om 20

Flere av styrets representanter var uenige med rektors forslag om å bare be om 20 nye studieplasser til medisin i Gjøvik.



NTNU vil ha medisinnutdanning i Gjøvik, men får ikke lov til å gi studentene praksis i regionen

NTNU vil ha medisinnutdanning på Gjøvik. Men både Helse Sør-Øst og UiO slår fast at kun UiOs medisinstudenter får ha praksis ved sykehusene i dette området.



Innlandet trenger legestudentene



UTDANNING: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og Gjøvik-ordfører Torvild Sveen var med i delegasjonen som møtte statsråden for å argumentere for desentralisert medisinnutdanning til Gjøvik. Foto: Privat

MEDISINUTDANNING TIL GJØVIK


Medisinnutdanning: De jobber for å få studieplasser til Gjøvik. - En politisk beslutning må til

Departementene ønsker ikke å kommentere om de kan komme til å følge ordførerens ønske og overstyre helseforetaket og sykehuset,

MEDISINUTDANNING

Universitetet i Oslo vil opprette ny campus i Innlandet

Våren 2025 planlegger Universitetet i Oslo (UiO) å sende ti medisinstudenter til Sykehuset Innlandet. Høsten samme år sender de ti til.



Gjøvik-ordfører: — NTNU er bedre

Onsdag denne uken uttalte Gjøvik-ordfører Torvild Sveen at modellen NTNU har er bedre enn det som praktiseres ved Universitetet i Oslo.

— De siste fire årene er studentene ute i regionen, mens Universitetet i Oslo har en modell der de er ute i praksis, men trekkes tilbake til Oslo den siste perioden. For meg er det viktig å sikre rekrutteringen og at Innlandet får sin del av utdannede leger. Derfor mener jeg at NTNU-modellen er bedre, sier Sveen.

Han har tatt opp problematikken med både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og vil arbeide videre for å få til en slik ordning, skriver OA.

Uansett hvordan det ender er det uansett klart at UiO får starte opp legeutdanning i Gjøvik fra og med våren 2025.

BOTT (jule?)ØL

Nytt datasystem for økonomi og lønn

Innføres fra 1. januar 2023.

Vil medføre begrenset servicegrad og tilgjengelighet i innføringsperioden.

Nytt system vil berøre alle ansatte med nye selvbetjeningsløsninger for å registrere tid, reiseregninger, utgiftsrefusjon, permisjonssøknader, ferie og fravær, med videre.





NTNU

*Takk til alle engasjerte og dyktige
medarbeidere og studenter!
Sammen bidrar vi til å oppfylle vårt
viktige samfunnsoppdrag.*